

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃO
COMUNIDADE LINHA TARTAS
PONTE EM CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO

ITENS	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.953,02	-	-		31.953,02
						-
2.	INFRAESTRUTURA	30.636,12				30.636,12
						-
2.2.	SAPATAS ISOLADAS	499,41				499,41
						-
3.	MESOESTRUTURA		53.000,00	53.583,98		106.583,98
						-
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO		87.365,82			87.365,82
						-
4.2.	LAJE CAPEAMENTO			18.568,25		18.568,25
						-
4.3.	VIGAS TRANSVERSINAS			9.791,22	-	9.791,22
						-
4.4.	GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO				6.556,67	6.556,67
						-
	TOTAL GERAL	63.088,55	140.365,82	81.943,44	6.556,67	291.954,48

QUATRO IRMAOS, DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITO MUNICIPAL: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____