

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

Obra: Reforma e ampliação da UBS Central

Local: Quato Irmãos - RS

BDI = 24,35 % INCLUSO NO ORÇAMENTO

Item	Descrição	VALOR TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	15.485,93	15.485,93	100%	-		-		-		15.485,93	100%
									-		-	
2.	DEPÓSITO JUNTO A GARAGEM	19.142,00	19.142,00	100%	-		-		-		19.142,00	100%
							-		-		-	
3.	GARAGEM PRÉ MOLDADA	50.746,78	25.373,39	50%	25.373,39	50%	-		-		50.746,78	100%
							-		-		-	
4.	AMPLIAÇÃO SALA REUNIAO	87.823,91	8.782,39	10%	35.129,57	40%	43.911,96	50%	-		87.823,91	100%
							-		-		-	
5.	ABERTURAS PORTAS E JANELAS	43.280,25	-		21.640,13	50%	21.640,13	50%	-		43.280,25	100%
							-		-		-	
6.	REFORMA INTERNA	70.530,70	-		-		42.318,42	60%	28.212,28	40%	70.530,70	100%
							-		-		-	
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.348,58	4.469,72	20%	5.587,15	25%	5.587,15	25%	6.704,57	30%	22.348,58	100%
							-		-		-	
8.	OUTROS SERVIÇOS	111.333,79	-		22.266,76	20%	44.533,52	40%	44.533,52	40%	111.333,79	100%
							-		-		-	
9.	REDE DE GASES MEDICIAIS - AR COMPRIMIDO E OXIGENIO	17.296,68	-		-		-		17.296,68	100%	17.296,68	100%
					-		-		-		-	
	TOTAL GERAL	437.988,63	73.253,43	16,72%	109.996,99	25,11%	157.991,16	36,07%	96.747,05	22,09%	437.988,63	100%

Quatro Irmãos, setembro de 2022,

Prefeito: _____

Resp. Técnico: _____